



**Municipio
de Loja**

ACTA DE PRÓRROGA DE PLAZO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONTRATO No.: 20181101001P6135 COMPLEMENTARIO AL 20171101005P04103
Contratista: Consorcio AB Loja

Fecha suscripción del contrato complementario n°1:	13 de noviembre de 2018
Fecha inicio plazo de ejecución:	14 de noviembre de 2018
Plazo:	84 días calendario
Fecha terminación contractual:	05 de febrero de 2019
Monto del contrato:	US\$ 478.378,27
Suspensión # 01:	13 noviembre de 2018
Acta de convalidación de plazo 01:	28 de febrero 2019

PRIMERA: ANTECEDENTES:

Con fecha 28/11/2017 se suscribió el Contrato de obra No. 20171101005P04103 entre el Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja, para la "**CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**", con un plazo de ejecución de 18 meses a partir de la entrega del anticipo de conformidad con lo establecido en la oferta presentada por el contratista y resolución número ML-A-628-2017.


Con fecha 13/11/2018 se suscribió el Contrato Complementario N°1 código 20181101001P6135 entre el Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja, para la "**CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**", con un plazo de ejecución de 84 días a partir de la suscripción del contrato complementario N°1.

Con oficio ABL-2018-CONS-FIS-0307 de fecha 13 de noviembre de 2018, el contratista de obra solicita la suspensión de los trabajos correspondientes al Contrato Complementario No1, debido al cese temporal de los trabajos en la mina de Roca Dura, siendo esta mina la única aprobada para el proyecto, situación que le impide realizar los trabajos contratados.

Mediante oficio OF.-0328-2018-FISCPTARL de fecha 13 de noviembre de 2018 la Fiscalización realiza una visita a la mina Roca Dura y verifica la suspensión de los trabajos en dicha mina, recomendando la suspensión temporal del inicio de los trabajos hasta que se reactiven los trabajos en la mina.

Con aval del Administrador en el oficio número ML-DPRU-2018-126-OF, se autoriza la suspensión de los trabajos del Contrato Complementario N°1 a partir del día 13 de noviembre de 2018.

**Accionabtd**
Aguas
CONSORCIO AB LOJA
**CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 19355...



ACTA DE PRÓRROGA DE PLAZO

Con fecha 04 de diciembre de 2018, la contratista mediante oficio ABL-2018-CONS-FIS-0337 comunica el inicio de los trabajos en la mina de Roca Dura y solicita la aprobación para el reinicio de las actividades inherentes al Contrato Complementario N°1.

Mediante oficio OF-0373-2018- FISCPTARL de fecha 06 de diciembre de 2018 la fiscalización verifica que la mina de Roca Dura ha retomado los trabajos de explotación de la misma y recomienda el inicio de los trabajos correspondientes al Contrato Complementario n°1.

Con visto bueno del Administrador, oficio número ML-PTARL-ADRM-2018 -006-OF, notifica el reinicio de los trabajos a partir del 07 de diciembre de 2018 por lo que se procede a la firma del acta de convalidación de plazo N° 1 producto de la suspensión de los trabajos en la mina Roca Dura. Nueva fecha de terminación del Contrato Complementario N°1 el 28 de febrero del 2019

Mediante oficio ABL-2019-CONS-FIS-0017 de fecha 22 de enero del 2019, la Contratista solicita ampliar el plazo de ejecución o la suspensión temporal de los trabajos del Contrato Complementario No. 1 esto considerando a criterio de la contratista la carencia de planos, diseños y la documentación necesaria para la correcta ejecución del contrato en mención.

La Fiscalización mediante oficio OF.-0440-2019-FISCPTARL con fecha 23 de enero del 2019, en respuesta al oficio ABL-2019-CONS-FIS-0017 el cual establece textualmente: *"hacemos conocer que como carecemos de los diseños del muro intermedio aprobados estructuralmente; no se tiene definido los planos estructurales; no se ha definido la ubicación de la sala de control y no se tiene definido los planos estructurales del edificio de deshidratación; cuya modificación influye en el coste económico del proyecto; por lo cual se debe suspender su ejecución".*

Ante lo suscrito por la Fiscalización en su oficio OF.-0440-2019-FISCPTARL la Contratista a través del oficio ABL-2019-CONS-MUN-005 se adhiere al criterio emitido por la Fiscalización y a su vez reitera la solicitud de suspensión del contrato complementario No. 1.

Por lo que la Administración del Contrato en su oficio ML-PTARL-ADRM-2019-032-OF de fecha 01 de febrero del 2019, considera pertinente atender lo solicitado y autoriza suspender los trabajos objeto del Contrato Complementario No. 1 a partir del día 02 de febrero del 2019.



ACTA DE PRÓRROGA DE PLAZO

Mediante oficio ABL-2019-CONS-MUN-0028 de fecha 25 de abril del 2019 la contratista solicita el reinicio parcial de las actividades del contrato complementario No.1, esto debido a que determinadas condicionantes que motivaron la suspensión del contrato han sido subsanadas.

La Fiscalización a través del oficio OF. -680-2019-FISCPTARL.C1 de fecha 06 de mayo del 2019 emite el criterio de autorizar el reinicio de las actividades de ejecución del Contrato Complementario No. 1 a nivel de la cimentación de la estructura correspondiente a los espesadores de fangos.

La Administración del Contrato a través de su oficio ML-PTARL-ADRM-2019-175-OF de fecha 10 de mayo del 2019, autoriza el reinicio del contrato complementario para las actividades referentes a la cimentación de la estructura correspondiente a los espesadores de fangos, a partir del día 13 de mayo del 2019.

SEGUNDA: OBJETO

El objeto de la suscripción de la presente acta N° 2 es el de convalidar y prorrogar el plazo en los días transcurridos desde la fecha de suspensión y la fecha de reinicio de los trabajos producto de la suscripción del Contrato Complementario N°1 al Contrato de Obra N° 20181101001P6135, días que no son imputables al contratista lo que además produce la variación de la fecha de culminación del contrato complementario N°1.

TERCERA: PRORROGA DE PLAZO

Inicio de trabajos:	13 de noviembre de 2018
Plazo:	84 días calendario
Fin plazo contractual:	05 de febrero de 2019
Inicio suspensión 1:	13 de noviembre de 2018
Fin suspensión 1:	06 de diciembre de 2018
Total días de suspensión:	23 días
Fecha de reinicio de trabajos:	07 de diciembre de 2018
Plazo contractual restante:	84 días calendario
Días trabajados	57 días calendario
Inicio suspensión 2:	02 de febrero de 2019
Fin suspensión 2:	12 de mayo del 2019
Total días de suspensión:	100 días
Plazo contractual restante:	28 días calendario
Fecha de terminación prevista:	08 de junio de 2019



Por lo arriba justificado en los antecedentes, se autoriza la convalidación y prórroga de plazo por una duración de 100 días calendario producto de la suspensión de trabajos número 2, por lo tanto, la nueva fecha de terminación del Contrato Complementario Nro. 20181101001P6135 denominado CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA "CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1 DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", es el **08 de junio del 2019**.

Para constancia de lo actuado y en unidad de acto, firman en la ciudad de Loja a los 16 días del mes de mayo de 2019.

21

Elaborado por:

Ing. Manolo Abarca Román
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE, FISCALIZACIÓN

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 19000

Ing. Richard Vaca Carrión
**ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO DE OBRA**

Visto Bueno:

Aceptado:

Ing. Juan García Orellana
DIRECTOR DE LA UNIDAD
DE REGENERACIÓN URBANA

Sr: Jerónimo Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

**CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**

 **acciona** *agua* **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA