



**CAF**  
LAJALTA DEL MUNDO  
DE AMÉRICA LATINA

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 25

PERIODO:	01-31 de Marzo 2018
PLANILLA No.	25
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 59,551.87
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 62,762.96

OBRAS A FISCALIZAR						
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A REALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DIBUJO SOSTENIBLE DEL CANTO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LIMA	MONTOS	ANTERIOR	MONTOS EJECUTADOS		PORCENTAJE ACUMULADO	
			ESTE MES	ACUMULADO		
EJECUCIÓN DE LA OBRA						
AGUA POTABLE	3,963,927.11	3,415,481.18	✓	93,976.96	3,509,458.14	7,204.1%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2,485,939.93	2,216,016.60	✓	60,209.51	2,276,226.11	4,672.6%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3,098,180.88	2,566,822.92	✓	136,963.00	2,703,785.92	5,550.2%
REGENERACIÓN URBANA	11,561,350.49	10,226,925.58	✓	93,920.54	10,760,846.12	22,089.5%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	401,931.78	240,332.71	✓	11,025.34	251,358.05	0,516.0%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	19,650,030.62	11,086,266.50	✓	357,346.69	11,443,613.19	23,491.1%
CNCT	1,955,401.67	1,337,035.53	✓	39,282.82	1,376,318.35	2,825.5%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1,357,015.07	1,037,677.06	✓	34,842.35	1,072,519.41	2,201.6%
TOTAL	44,373,777.45	32,126,558.08	✓	1,287,567.21	33,394,125.29	68,55%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO						
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANIAS ELÉCTRICAS	1,018,106.43	1,018,087.18	✓	0,00	1,018,087.18	2,089.9%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	1,676,609.66	1,322,176.11	✓	23,127.73	1,345,303.84	2,761.6%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 POZOS DE ALCANTARILLADO	584,987.40	584,913.15	✓	0,00	584,913.15	1,200.7%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	136,554.28	125,419.02	✓	8,675.09	134,094.11	0,275.3%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN	51,043.20	15,547.85	✓	4,060.41	19,608.26	0,040.3%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN	49,305.30	41,258.35	✓	0,00	41,258.35	0,084.7%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS	15,052.50	0,00	✓	0,00	0,00	0,000.0%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES	553,210.01	0,00	✓	0,00	0,00	0,000.0%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES	35,443.90	0,00	✓	35,439.03	35,439.03	0,072.7%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS	55,797.88	0,00	✓	55,787.82	55,787.82	0,114.5%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS	5,148.52	0,00	✓	0,00	0,00	0,000.0%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA	154,832.52	0,00	✓	0,00	0,00	0,000.0%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA	5,865.29	0,00	✓	0,00	0,00	0,000.0%
TOTAL	4,340,966.89	3,107,401.66	✓	127,090.08	3,234,491.74	6,84%
TOTAL	48,714,744.38	35,233,959.74	✓	1,384,657.29	36,628,617.03	75,191%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN		MONTOS			
Amortización del Anticipo		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	1.504.490,09	59.551,87	1.564.041,96	75,16%
Devengado Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 150.449,05	194.967,32	7.146,23	202.113,54	
Esta Planilla (3)	\$ 5.955,19	1.699.457,41	66.698,09	1.766.155,50	
Total Devengado (2) + (3)	\$ 156.404,24				
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 51.690,89	136.477,13	5.002,35	141.479,48	
		150.449,05	5.955,19	156.404,24	
		6.107,37	0,00	6.107,37	
		75.224,51	2.977,59	78.202,10	
		368.258,06	13.935,13	382.193,19	
		1.331.199,35	52.762,96	1.383.962,31	
LÍQUIDO A COBRAR					

  
Vicente Torres Bustamante

3A. Ing. Norian Romero.