



PROYECTO: PL-
¿ ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO GEN.
CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 03 CONTRATO COMPLEMENTARIO
.DE LA



CONTRATISTA: FINCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.

INSTRUMENTOS:	
UNTO:	\$ 2,080,951.33
TUPO (10%):	\$ 208,095.13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
DÍAS:	30 DIAS/25

PERIODO:	01-26 de Agosto 2013
PLANTILLA No.	03 CC
FECHA DE CONTRATO:	4-Feb.-15
VALOR DE LA PLANTILLA	\$ 68,881.76
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 61,029.23

PERÍODO:	01-26 de Agosto 2018
PLANTILLA No.	
FECHA DE CONTRATO:	03 CC
VALOR DE LA PLANTILLA	4-feb.-15
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 66,881.76
	\$ 61,029.23

CIRCUIT A FISCALITZA

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LIMA	MONTOS CONTRATOS COMPLEMENTARIO	ANTERIOR		MONTOS EJECUTADOS		PORCENTAJE ACUMULADO
				ESTE MES		
		EJECUCIÓN DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO				
AGUA POTABLE	3,568,979.57	3,538,491.05		29,946.04	3,568,437.09	73.68%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2,089,844.47	2,089,844.42		370.99	2,090,215.41	4.3161%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,792,283.73	1,792,283.72		0.00	1,792,283.72	3.7009%
REGENERACIÓN URBANA	8,463,782.50	8,186,826.87		56,835.99	8,243,663.86	17.0287%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	399,186.01	306,902.46		92,283.55	399,186.01	0.8243%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	17,828,165.67	15,652,797.45		593,825.10	16,186,622.55	33.4241%
CNT	1,794,165.03	1,729,634.19		0.00	1,729,634.19	3.5716%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1,133,130.97	1,069,263.05		36,708.53	1,105,971.58	2.2837%
SUBTOTAL	37,069,485.95	34,385,046.21		762,869.20	35,119,014.41	72.52%
EJECUCIÓN DE OBRA ORDENES DE TRABAJO						
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO	1,018,106.43	1,018,087.18		0.00	1,018,087.18	2.1023%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS	1,382,487.31	1,379,380.41		7,940.03	1,387,520.44	2.8651%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	794,480.94	688,402.80		0.00	688,402.80	1.4713%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACIÓN	119,482.98	119,482.98		14,858.58	134,341.56	0.2774%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	136,300.43	134,094.11		0.00	134,094.11	0.2769%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN	51,043.20	27,300.21		0.00	27,300.21	0.0564%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SIN SEBASTIAN	49,305.30	41,258.35		4,584.21	45,842.56	0.0947%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOQUARDOS	15,052.50	13,848.30		0.00	13,848.30	0.0286%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES	553,210.01	202,191.95		20,372.23	222,564.18	0.4604%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LINDRES	35,439.03	35,439.03		0.00	35,439.03	0.0732%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS	55,787.82	55,787.82		0.00	55,787.82	0.1152%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS	5,148.52	5,148.52		0.00	5,148.52	0.0105%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA	154,832.52	55,498.01		78,489.51	133,987.52	0.2767%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDRES DE JESUS MOLINA	5,115.50	5,115.50		0.00	5,115.50	0.0106%
SUBTOTAL	4,375,802.49	3,781,636.17		126,244.56	3,907,880.73	8.07%
EJECUCIÓN DE OBRA RUBROS NUEVOS						
AGUA POTABLE	469,756.22	259,203.99		146,688.02	405,892.01	0.8311%
ALCANTARILLADO SANITARIO	289,561.49	271,714.35		1,348.05	273,062.40	0.5639%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,015,188.21	996,958.67		0.00	996,958.67	2.0586%
REGENERACIÓN URBANA	2,525,878.74	2,165,109.16		80,201.17	2,245,310.33	4.6385%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	2,508,051.05	1,467,485.61		505,706.06	1,973,191.67	4.0745%
CNT	87,324.20	86,244.13		0.00	86,244.13	0.1781%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	87,324.20	86,712.67		0.00	86,712.67	0.1791%
SUBTOTAL	6,992,684.11	5,334,428.58		733,943.30	6,068,371.88	12.55%
TOTAL	48,427,972.65	43,492,110.96		1,613,166.06	45,095,267.02	93.12%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Autorización del anticipo			MONTOS		
			ANTERIOR	ESTE MES	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	/	1.156.646,16	68.881,76	1.925.527,92
Cuentas por pagar Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 184.817,79	/	237.263,02	8.285,81	245.548,83
Esta Familia (3)	\$ 6.888,18	/	2.093.949,18	77.147,57	2.171.096,75
Total Desglosado (2) + (3)	\$ 191.705,97	/			
Saldo (1)-(2)-(3)	\$ 16.389,16	/			
	IVA 70%		165.064,12	5.786,07	371.550,19
	DESCUENTO ANTICIPO (LO R)		184.817,79	6.888,18	191.705,97
	IMPUESTO A LA RENTA (2 %)		6.277,55	0,00	6.277,55
	RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal		97.834,31	3.444,09	96.778,40
	TOTAL DESCUENTOS		450.013,77	16.118,34	466.132,11
	1 PERIODO A COBRAR		1.643.935,47	61.098,28	1.705.033,75

Mr. Doran Ransgro

Ing. Doran Romero

