

**CREDITOS BANCO DEL ESTADO 2013**

	PROYECTO	CRÉDITO	Monto crédito	Nº DE CRÉDITO	Fecha suscripción convenio	PLAZO CULMINACION OBRAS	ESTADO DE OBRAS	
	Cinco Obras de Emergencia en varios sectores de riesgo	Gestión de Riesgos y Asignación No Reembolsable	2,335,300.36	25904	04/09/2013			
			<b>2,342,732.60</b>					
		<b>DESGLOSE:</b>						
		1) Colector Pluvial Av. Gran Colombia, Av. Cuxibamba, sector Zona militar	35,342.49					<b>Culminada en</b>
		2) Construcción de Alcantarillado pluvial en la Av. Salvador Bustamante Celi, sector Hospital SOLCA	328,808.13					<b>Culminada en marzo 2014</b>
		3) Colector pluvial, margen norte quebrada viveros/urbanización Samaniego Suárez	318,993.44			25904 y 25905		<b>Avance del 68,53% hasta el 15 de marzo del 2014</b>
		4) Muro de contención en la vía Villonaco, sector Vicente Rocafuerte, parroquia Sucre	37,137.25			<b>Culminada en febrero del 2014</b>		
		5) Construcción de Variante de Conducción de Agua Cruda en el sector Salapa	1,525,211.29			<b>Licencia en trámite</b>		
		Fiscalizaciones	89,807.76					
	Ejecución y Fiscalización de "Reubicación de Tuberías de agua potable y alcantarillado sanitario en el paso lateral de la ciudad de Loja".	PROMADEC II ORDINARIO - Crédito: \$ 1051151,00 CAF NO REEMBOLSABLE : \$ 485994,69 <b>Desglose:</b> Contrato para obra Reubicación de Tuberías CONSORCIO FACOTEL Fiscalización de tuberías Ing. Daniel Cordero Ochoa	<b>1,537,145.69</b>					
			1412266,43	25874	26/02/2013	29/08/2014	Avance del 3,48% hasta febrero del 2014 Debido al proceso de importación de tuberías	
			70,613.32					

**3,879,878.29**

**CREDITOS BANCO DEL ESTADO 2013**

	PROYECTO	CRÉDITO	Monto crédito	Nº DE CRÉDITO	Fecha suscripción convenio	PLAZO CULMINACION OBRAS	ESTADO DE OBRAS
--	----------	---------	---------------	---------------	----------------------------	-------------------------	-----------------

---

**CREDITOS BANCO DEL ESTADO 2014**